

REFERENCER

Sunset Boulevard, Odense



Kunde: Dansk butikstjeneste A/S
Rådgiver: Ingeniør'ne A/S Esbjerg
Kontaktperson:
Udførelsesår: 2019
Aftaleform: Totalentreprise
Entreprisenum: 10.423.556,-
Omfang: 380m²

Beskrivelse: Nedbrydning af eksisterende vaskehal og opførelse af stand alone fast-food restaurant. Konstruktionskerne af betonelementer som bagvægge og tagdæk samt sekundære vægge i porebeton. Skalmuret i Randers tegl og med specialfarvede aluminiums inddækninger, stern og alu/glas facadepartier.
Tag som varmt og uventileret med trædefast isolering og tagpap.
Lofter som MRAS alu-zink perforerede systemlofter.
Gulve som fugefri epoxy- og PU gulve med hulkehl samt alu-fodlister.
Inkl. komplet teknisk systemleverance indeholdende ventilation/aftræk, belysning, alarm/videoovervågning, forberedelse for storkøkken, drive-thru anlæg brandforanstaltninger m.v.
Alle udvendige anlægsarbejder inkl. svingbaner og udv. spiseområde blev tillige etableret.
Afleveret rettidigt og i høj finish-grad til Sunset Boulevard.

